

การลงพื้นที่ติดตามสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสตูล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ติดตามต่อเนื่อง) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ในพื้นที่อำเภอละงู และอำเภอควนโดน จำนวน ๕ โครงการ

๑. หน่วยงานรับผิดชอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา จำนวน ๒ โครงการ

ได้แก่

(๑) โครงการปรับปรุงทางเชื่อมแหลมสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติสะพานข้ามกาลเวา  
งบประมาณ ๗,๓๓๙,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ และผลการเบิกจ่าย ๗,๓๓๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐



/(๒) โครงการ...

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ก่อสร้างซุ้มประตูข้ามกาลเวลา และก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติ งบประมาณ ๗,๑๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ และผลการเบิกจ่าย ๗,๑๘๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐



๒. หน่วยงานรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จำนวน ๓ โครงการ

ได้แก่

(๑) โครงการก่อสร้างประตูสู่อุทยานธรณีสตูล Satun Geopark Gateway งบประมาณ ๙,๖๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผลการเบิกจ่าย ๙,๖๑๗,๕๙๖.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ปัญหาและอุปสรรค

มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และลดค่าก่อสร้างคงเหลือ ๙,๖๑๗,๕๙๖.๘๖ บาท



/ (๒) โครงการ...

(๒) โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล งบประมาณ ๒๙,๗๙๘,๐๐๐ บาท ก่อสร้างได้เพียง ๖๘.๐๗๘% และผลการเบิกจ่าย ๙,๙๐๖,๖๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๙

### ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาในสัญญา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เร่งรัดงานก่อสร้างแล้ว และแจ้งปรับปรุงงานก่อสร้างที่มีความชำรุดเสียหายโดยผู้รับจ้างยินดีจะทำการซ่อมแซม ให้แล้วเสร็จ ก่อนการส่งมอบงานจ้าง รวมทั้งแจ้งผู้รับจ้างชำระค่าปรับให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน ซึ่งผู้รับจ้างยินดีชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จและแจ้งให้ปรับแผนปฏิบัติงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จ



(๓) โครงการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดสตูล งบประมาณ ๑๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ และผลการเบิกจ่าย ๑๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

