

สรุปความก้าวหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 191,728,200 บาท

(ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)

- (1) งบดำเนินงาน จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 31,423,000 บาท
 (2) งบลงทุน จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 160,305,200 บาท
 (3) ผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงิน 6,954,284.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.63%
 (อยู่ลำดับที่ 58 ของประเทศ, ลำดับที่ 11 ของภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562)

- (4) งบลงทุน ที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 55,683,700 บาท ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า
1	โครงการขุดสระเก็บน้ำ และขยายเขตประปา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	7,000,000	อำเภอท่าแพ	คณะกรรมการราคากลางประชุม เรียบร้อยแล้ว สามารถก่อนนี้ ภายในต้นเดือนมีนาคม 2562
	1.1) กิจกรรมขุดสระน้ำผิวดิน กว้าง 40 เมตร ยาว 160 เมตร ลึก เฉลี่ย 5 เมตร	1,580,000		
	1.2) กิจกรรมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาด ใหญ่พร้อมระบบจ่ายน้ำระยะทาง 2,000 เมตร 1.3) กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	5,020,000 400,000		
2	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อำเภอควนโดน	1,758,700	อำเภอควนโดน	อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่ ยังไม่ได้ดำเนินการกระบวนจัดซื้อ จัดจ้าง
	2.1) กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน อำเภอ ควนโดน จังหวัดสตูล	1,758,700		
3	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขัง	1,955,000	อำเภอควนโดน	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด ราคากลางแล้ว สามารถก่อนนี้ ผูกพันต้นเดือนมีนาคม 2562
	3.1) กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึก 0.40 เมตร	1,955,000		
4	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล	8,200,000	อำเภอทุ่งหว้า	ประกาศแผนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ได้มีหนังสือ เชิญผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว สามารถก่อนนี้ผูกพันวันที่ 15 มีนาคม 2562
	4.1) กิจกรรมขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 38,430 ลบ.ม.	8,200,000	หจก.เกียรติเจริญชัยการ โยธาฯ	
5	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล"	3,359,000	อำเภอมะนัง (อบต.ปาล์มพัฒนา)	ยังไม่ได้เสนอขออนุมัติโครงการ เนื่องจาก อ.ก.บ.ภ.เห็นชอบ เบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ.62
	5.1) กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายซอย 3 หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 0.935 กิโลเมตร จำนวน 1 แห่ง	3,359,000		เดิม สายซอย 3 เปลี่ยนเป็นสาย ปาล์ม 3 ความยาว 0.935 กม. เป็น 0.650 กม.

ที่	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า
6	โครงการเสปียงสัตว์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 6.1) งบดำเนินงาน 1,815,000 บาท 6.2) งบลงทุน -ครุภัณฑ์ 5 รายการ เป็นเงิน 1,434,200 บาท -ก่อสร้างโรงอบหญ้าแสดพร้อมอุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ เป็นเงิน 1,500,000 บาท	2,934,200	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล -บริษัทพงษ์ล่อ 4 รายการ -บริษัท.เมทัล 1 รายการ (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) -	รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกาศแผนและมีหนังสือเรียกผู้รับจ้างแล้ว คาดว่าलगงนามสัญญาต้นเดือนมีนาคม 2562(รออุทธรณ์ 7 วัน)
7	โครงการสวนปาล์ม ร.9 7.1) กิจกรรมปรับปรุงสวนปาล์ม ร.9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000 22,000,000	นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล	ประกาศเผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์และร่าง TOR (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการกำหนด 15 วันทำการครบ 15 มี.ค.62) สามารถก้อหนดนี้ได้กลางเดือนเมษายน 2562
8	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 3.1) กิจกรรมก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 2,951,000 3.2) กิจกรรมก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณเกาะเขาใหญ่ 4,049,000 3.3) กิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเกาะลิตี 1,476,800	8,476,800	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา	มีหนังสือเรียกผู้จ้างเรียบร้อยแล้ว เงินเหลือจ่ายจากราคากลางเป็นเงิน <u>800 บาท</u>

4.1) ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 102,116,000 บาท

- โครงการพัฒนาอำนวยความสะดวกและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว เป็นเงิน 29,663,000 บาท
- โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นเงิน 49,775,000 บาท
- โครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชน เป็นเงิน 430,000
- โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอควนโดน เป็นเงิน 17,512,800 บาท
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ด เป็นเงิน 4,735,200 บาท

ที่	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า
1	โครงการพัฒนาอำนวยความสะดวกและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 3.1) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายสด.3011 แยกทางหลวงหมายเลข416-น้ำตกวังสายทอง-น้ำตกวังสายธารอำเภอทุ่งหว้า, ละงู จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง 17,170,000 3.2) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายสด.3007 แยกทางหลวงหมายเลข416-บ้านสะพานวา อำเภอละงู, ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง 12,493,000	29,663,000	แขวงทางหลวงชนบทสตูล ผู้รับจ้าง หจก.ว รณภูมิ ผู้รับจ้าง หจก.ทีวีซี 2014 จำกัด	เงินเหลือจ่ายจากก้อหนี้ เป็นเงิน <u>101,470 บาท</u> -ลงนามในสัญญาแล้ว ลงวันที่ 25/ม.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 31/ก.ค./62 (180 วัน)

ที่	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า
2	โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน	49,775,000	แขวงทางหลวงชนบทสตูล	เงินเหลือจากก้อนี้ <u>เป็นเงิน 328,625 บาท</u>
	4.1) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยริมเขา- บ้านโต๊ะยู๊ะ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.292 กม. และช่วงที่ 2 ระยะทาง 0.258 กม.	4,785,000	ผู้รับจ้าง หจก.สุชาบดี	-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 6/ก.พ./62 สิ้นสุดวันที่ 17/พ.ค./62(100 วัน/ 4 งวด)
	4.2) กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ทข.3003-สนง.ป่าชายเลน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 0.550 กม. และช่วงที่ 2 ระยะทาง 4.100 กม.	20,150,000	ผู้รับจ้าง หจก.สตูลทวีทรัพย์	-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 6/ก.พ./62 สิ้นสุดวันที่ 5/ส.ค./62(180 วัน/ 5 งวด)
	4.3) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย สด.ถ.1-0016 บ้านฝั่ง 6-บ้านฝั่งปาล์ม 5 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.630 กิโลเมตร	8,110,000	ผู้รับจ้าง หจก.เกียรติเจริญ ชัยการโยธา	-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 6/ก.พ./62 สิ้นสุดวันที่ 6/มิ.ย./62(120 วัน/ 4 งวด)
	4.4) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย สด.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ไฉตี ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.894 กม. และช่วงที่ 2 ระยะทาง 0.856 กม.	8,130,000	ผู้รับจ้าง หจก.เกียรติเจริญ ชัยการโยธา	-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 31/ม.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 31/พ.ค./62(120 วัน/ 4 งวด)
4.5) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย สด.ถ.1-0069 บ้านทุ่งสายเหียง-บ้านปากบาง อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 3.178 กิโลเมตร	8,600,000	ผู้รับจ้าง หจก.เกียรติเจริญ ชัยการโยธา	-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 31/ม.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 31/พ.ค./62(120 วัน/ 4 งวด)	
3	โครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชน	430,000	สนง.พลังงานจังหวัดสตูล ผู้รับจ้าง หจก.สาครินทร์ โปร	ลงนามสัญญาแล้ว เริ่มวันที่ 7/ม.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 7/ก.พ./62(90 วัน) เงินเหลือจ่ายจากก้อนี้ผู้กผัน 26,000 บาท
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอควนโดน	17,512,800	อำเภอควนโดน	
	9.1) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนแพะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร และสายเหมืองชลประทานขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	12,337,100	หจก.เกียรติเจริญชัย	เงินเหลือจ่าย 2,761,300- ลงนามสัญญาเริ่มวันที่ 20/ก.พ./62 สิ้นสุด 20/มิ.ย./62(120 วัน)
	9.2) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูวังพะเนียดโคกม่วง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15เมตร	5,175,700	หจก.หนุ่ยก่อสร้าง	ลงนามในสัญญาเริ่มวันที่ 24/ม.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 24/เม.ย./62 (90 วัน)
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ด	4,735,200	อำเภอควนโดน	
	10.1) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยตีนเป็ดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,670 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,350 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร ตามแปลนแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนกำหนด	4,735,200	หจก.เกียรติเจริญการโยธา	ลงนามในสัญญาเริ่มวันที่ 24/ม.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 24/เม.ย./62 (90 วัน)

(5)งบดำเนินงาน จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงิน 31,423,000 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลเบิกจ่าย(บาท)
1	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs	2,582,700	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล	79,700
2	โครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่แก่คนสตูล	1,344,400	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สตูล	1,278,550

ที่	โครงการ	งบประมาณ(บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลเบิกจ่าย(บาท)
3	โครงการสตูลสันติสุข	1,272,000	ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล(ป้องกันจังหวัด)	525,000
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,155,100	ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล	558,350
5	โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	213,300	สำนักงานจังหวัดสตูล	183,223
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	244,800	สำนักงานจังหวัดสตูล	149,600
7	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล	2,857,700	สนง.เกษตร จ.สตูล	818,400
8	โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์เกษตรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน	1,595,200	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.สตูล	504805
9	โครงการอุทยานธรณี(Satun Geopark) สู่อุทยานธรณีโลก(Global Geopark)	4,613,700	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สตูล	0
	9.1 รายการค่าจ้างเหมาบริหารประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 613,700 บาท		สนจ.สต.	-ขอตัวเจ้าหน้าที่เพื่อ แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการร่าง TOR แล้ว -อนุมัติโครงการแล้ว แต่ไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการแต่อย่างใด -อนุมัติโครงการแล้ว แต่ไม่ได้ขออนุมัติดำเนินการแต่อย่างใด
	9.2 กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อศึกษาหินสาหร่ายฯ เป็นเงิน 3,000,000 บาท		ทสจ.	
	9.3 กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาแม่คูดุเทศ และค่ายศูนย์เรียนรู้ เป็นเงิน		ทสจ.	
10	โครงการพัฒนาบุคลากรมีมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล	700,000	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล	0
11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ	1,032,000	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล	0
12	โครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว	997,100	สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล	918,389.30
13	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ	8,000,000	สำนักงานจังหวัด	1,938,267.18
ผลการเบิกจ่าย				6,954,284.48

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562