

สรุปความก้าวหน้างบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

➤ จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 191,728,200 บาท

- งบดำเนินงาน(งบประจำ) จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 32,219,600 บาท
- งบลงทุน จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 159,508,600 บาท

➤ ผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงิน 80,665,188.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 42 (อยู่ลำดับที่ 17 ของประเทศ, ลำดับที่ 3 ของภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1)งบลงทุน จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 159,508,600 บาท แล้วเสร็จ 3 โครงการ 2 กิจกรรม ผลเบิกจ่าย 67,990,494 บาท เงินเหลือจ่าย 7,706 บาท

(1.1) งบลงทุนก่อนนี้ผูกพัน/อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 68,140,100 บาท ก่อนนี้เงินเหลือจ่าย 7,706 บาท เบิกจ่าย 6,913,094 บาท รายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า/เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 1.1) กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยาง สาย ทข.3003-สนง.ป่าชายเลน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 0.550 กม. และช่วงที่ 2 ระยะทาง 4.100 กม. 1.2) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สต.ถ.1-0016 บ้านฝั่ง 6-บ้านฝั่งปาล์ม 5 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ระยะทาง 2.630 กิโลเมตร 1.3) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สต.ถ.1-0069 บ้านทุ่งสายเหียง-บ้านปากบาง อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 3.178 กิโลเมตร	36,630,000 19,956,000 8,080,000 8,594,000	แขวงทางหลวงชนบทสตูล ผู้รับจ้าง หจก.สตูลทวิทรัพย์ ผู้รับจ้าง หจก.เกียรติเจริญ ชัยการโยธา ผู้รับจ้าง หจก.เกียรติเจริญ ชัยการโยธา	-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 6/ก.พ./62 สิ้นสุดวันที่ 5/ส.ค./62(180 วัน/ 5 งวด) -เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 2,993,400 บาท -ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 6/ก.พ./62 สิ้นสุดวันที่ 6/มิ.ย./62(120 วัน/ 4 งวด) -เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 1,212,000 บาท -ลงนามในสัญญาวันที่เริ่มต้น 31/ม.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 31/พ.ค./62(120 วัน/ 4 งวด) -เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 1,289,100 บาท
2	โครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับวิสาหกิจชุมชน -ก่อสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 6.00 x 8.20 เมตร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	368,300	สนง.พลังงานจังหวัดสตูล ผู้รับจ้าง หจก.สาครินทร์ โปร	-ลงนามสัญญาแล้ว เริ่มวันที่ 7/ม.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 7/เม.ย./62(90 วัน) ดำเนินแล้วเสร็จอยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายต่อไป -เงินเหลือจ่าย 300- -เบิกจ่ายล่วงหน้า 15% เป็นเงิน 55,200 บาท
3	โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 3.1) กิจกรรมก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณที่ทำกรอุทยานแห่งชาติ 3.2) กิจกรรมก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณเกาะเขาใหญ่ 3.3) กิจกรรมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเกาะลิดี	8,476,800 2,951,000 4,049,000 1,476,800	อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา	-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่ม 28/ก.พ./62 สิ้นสุดวันที่ 12/ส.ค./62 (165 วัน) -เงินเหลือจ่าย 800 บาท
4	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,955,000	อำเภอกวนโดน	

ที่	ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า/เบิกจ่าย
	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 4.1) กิจกรรมก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 1,139 เมตร ลึก 0.40 เมตร	1,955,000		-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่ม 28/ก.พ./62 สิ้นสุดวันที่ 28/มิ.ย./62 (120 วัน)
5	โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 5.1) กิจกรรมขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูลปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 38,430 ลบ.ม.	8,200,000	อำเภอทุ่งหว้า หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธาฯ	-ลงนามในสัญญาวันที่เริ่ม 26/มี.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 26/ก.ค./62 (120 วัน)
6	โครงการเสียบยงสัตว์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง 6.1) งบลงทุน -ครุภัณฑ์ 5 รายการ เป็นเงิน 1,434,200 บาท -ก่อสร้างโรงอบหญ้าแสงแดดพร้อมอุปกรณ์และบริเวณโดยรอบ เป็นเงิน 1,500,000 บาท	2,934,200	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล -บริษัทพงษ์ล่อ 4 รายการ -บริษัท.เมทัล 1 รายการ (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) -หจก.สตูลการค้า	- ลงนามในสัญญาวันที่เริ่ม 28/มี.ค./62 สิ้นสุดวันที่ 28/พ.ค./62 (60 วัน) -เงินเหลือจ่าย 6,606 บาท -เบิกจ่ายแล้ว 1,363,394 บาท -ลงนามในสัญญาวันที่เริ่ม 4/เม.ย./62 สิ้นสุดวันที่ 4/มิ.ย./62 (60 วัน)

1.2 งบลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 39,109,900 บาท ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า
1	โครงการขุดสระเก็บน้ำ และขยายเขตประปา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 1.1) กิจกรรมขุดสระน้ำผิวดิน กว้าง 40 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 1.2) กิจกรรมก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบจ่ายน้ำระยะทาง 2,000 เมตร 1.3) กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	7,000,000 1,580,000 5,020,000 400,000	อำเภอท่าแพ	-กำหนดวงงานในระบบ เสนอแฟ้มเพื่อลงนามในสัญญา สามารถลงนามต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ขอให้ อ.ท่าแพ ชี้แจง
2	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อำเภอควนโดน 2.1) กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล(เดิม 1,758,700เพิ่ม81,900.-รวมทั้งสิ้น 1,840,600.-)	1,840,600 1,840,600	อำเภอควนโดน	-อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการกระบวนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ ขอความเห็นชอบ กบจ.สตูล ครั้งที่ 1/2562 เรียบร้อยแล้ว
3	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิคคอนกรีต ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล" 3.1) กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ดิคคอนกรีต สายปาล์ม 3 หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 650 เมตร จำนวน 1 แห่ง	3,359,000 3,359,000	อำเภอมะนัง (อบต.ปาล์มพัฒนา)	-อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (ล่าช้าเนื่องจาก อ.ก.บ.ภ.เห็นชอบเบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่ 20 ก.พ.62 เดิมสายขอย 3 เปลี่ยนเป็นสายปาล์ม 3 ความยาว 0.935 กม.เป็น 0.650 กม.
4	โครงการสวนปาล์ม ร.9	22,000,000	นิคมสร้างตนเอง	-ประกาศเผยแพร่ในระบบ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า
	4.1) กิจกรรมปรับปรุงสวนป่าลุ่ม ร.9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,000,000	พัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล	อิเล็กทรอนิกส์ และร่าง TOR (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการกำหนด 15 วันทำการ ครบ 15 มี.ค.62) สามารถก่องหนนี้ได้ กลางเดือนพฤษภาคม 2562
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอุทยานธรณีโลก 5.1) ก่อสร้างท่อน้ำสำหรับผู้ใช้โดยสาธารณะขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร บริเวณท่าเทียบเรือพร้อมสะพานทางเดินขึ้น-ลง เป็นเงิน 2,000,000 บาท 5.2) ปรับปรุงท่อน้ำบริเวณท่าเทียบเรือบ้านท่าอ้อย เป็นเงิน 450,000 บาท	2,450,000	อำเภอทุ่งหว้า	<u>โครงการหลังโอนเปลี่ยนแปลง(ใช้เงินเหลือจ่าย)</u> -อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว (ล่าช้าเนื่องจากขออนุมัติจาก อ.ก.บ.ภ.) -ขอเปลี่ยนแปลง กบจ.ครั้งที่ 2/62 จาก 8 เมตร ยาว 16 เมตร เป็น 6 เมตร ยาว 30 เมตร
6	โครงการขุดลอกคลองวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า 6.1) ขุดลอกห้วยสายฝายน้ำล้นวังตง หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า เป็นเงิน 400,700 บาท) 6.2) ขุดลอกห้วยวังเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 บ้านวังเจริญราษฎร์ ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า เป็นเงิน 352,600 บาท	753,300	อำเภอทุ่งหว้า	<u>โครงการหลังโอนเปลี่ยนแปลง(ใช้เงินเหลือจ่าย)</u> -อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว(ล่าช้าเนื่องจากขออนุมัติจาก อ.ก.บ.ภ.) -ขอใช้เงินเหลือจ่าย กบจ.ครั้งที่ 2/62
7	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหินปูน-บ้านลานเสือ) ซอยโรงแรม ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู 7.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายบ้านหินปูน-บ้านลานเสือ) ซอยโรงแรม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด ขนาดความยาว 515.00 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หนา 15.00 เซนติเมตร	1,707,000	อำเภอละงู	<u>โครงการหลังโอนเปลี่ยนแปลง(ใช้เงินเหลือจ่าย)</u> -อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว(ล่าช้าเนื่องจากขออนุมัติจาก อ.ก.บ.ภ.) -ขอใช้เงินเหลือจ่าย กบจ.ครั้งที่ 2/62

1.2 แล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 2 กิจกรรม เป็นเงิน 61,077,400 บาท ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า
1	โครงการพัฒนาอำนวยความสะดวกและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายเพื่อยกระดับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 1.1) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายสด.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 416-น้ำตกวังสายทอง-น้ำตกวังสายธารอำเภอทุ่งหว้า,ละงู จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง 1.2) กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายสด.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 416-บ้านสะพานนา อำเภอละงู,ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ปริมาณงาน 1 แห่ง	29,543,000	แขวงทางหลวง ชนบทสตูล	-แล้วเสร็จ 100%(เบิกจ่าย 17,093,000 บาท) -แล้วเสร็จ 100%(เบิกจ่าย 12,450,000 บาท)
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยดินเปิด 2.1) กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตสายสะพานห้วยดินเปิดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,670 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,350 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.15 เมตร ตามแปลนแผนผังขององค์การบริหารส่วนตำบลควนโดนกำหนด	4,735,200	อำเภอควนโดน หจก.เกียรติเจริญการโยธา	-แล้วเสร็จ 100%(เบิกจ่าย 4,735,200 บาท)
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	14,751,500	อำเภอควนโดน	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ/ผู้รับจ้าง	ผลความก้าวหน้า
	อำเภอควนโดน 3.1) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตู่วังพะเนียด โคกม่วง หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15 เมตร 3.2) กิจกรรมปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนแพะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร และสายเหมืองชลประทาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 17,000 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ช้างละ 0.15 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ	5,175,700 9,575,800	ทจก.หนุ่ยก่อสร้าง ทจก.เกียรติเจริญชัย	-แล้วเสร็จ 100%(เบิกจ่าย 5,175,700) -แล้วเสร็จ 100%(เบิกจ่าย 9,575,800)
4	โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 4.1) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายขอยริมเขา- บ้านโต๊ะยู๊ะ ตำบลลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.292 กม. และช่วงที่ 2 ระยะทาง 0.258 กม. 4.2) กิจกรรมปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย สต.ถ.1-0001 บ้านท่าแพ - บ้านปลักใหญ่ใต้ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ช่วงที่ 1 ระยะทาง 1.894 กม. และช่วงที่ 2 ระยะทาง 0.856 กม.	12,047,700 4,734,700 8,070,000	แขวงทางหลวงชนบทสตูล ผู้รับจ้าง ทจก.สุชาติก่อสร้าง ทจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา	-แล้วเสร็จ 100%(เบิกจ่าย 4,734,700) -แล้วเสร็จ 100%(เบิกจ่าย 8,070,000)

(2)งบดำเนินงาน จำนวน 13 โครงการ 1 กิจกรรม จำนวนเงิน 32,219,600 บาท แล้วเสร็จ 1 โครงการ 3 กิจกรรม ผลการเบิก 12,674,694.45 เงินเหลือจ่าย 390,470 บาท

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลเบิกจ่าย(บาท)
1	โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ SMEs 1.1)กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่SMEs	2,582,700	สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดสตูล	779,270
2	โครงการสร้างโอกาสและชีวิตใหม่แก่คนสตูล 2.1)กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ 2.2)กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	1,344,400 527,600 816,800	สนง.พมจ.สตูล	-แล้วเสร็จ 100% (เบิกจ่าย 1,271,520 บาท) -เงินเหลือจ่าย 72,880 บาท
3	โครงการสตูลสันติสุข 3.1)กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)	1,272,000	ที่ทำการปกครอง จังหวัดสตูล (ป้องกันจังหวัด)	888,000
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 4.1)กิจกรรมณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 4.2)กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 4.3)กิจกรรมค่ายเตรียมพร้อม TO BE NUMBER ONE 4.4)กิจกรรมการแข่งขันประกวด TO BE NUMBER ONE	4,155,100 90,000 541,000 1,401,000 2,123,100	ตอ.ปส.จว.สต.	749,850 8,000 - 570,350 171,500
5	โครงการชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 5.1)กิจกรรมชาวสตูลเทิดทูนสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์	213,300	สำนักงานจังหวัดสตูล	162,103
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก	244,800	สำนักงานจังหวัดสตูล	149,600

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลเบิกจ่าย(บาท)
	พระราชดำริฯ 6.1)กิจกรรมรวบรวม/ส่งเสริมการปลูก/เพาะพันธุ์จำปาตะ พืชท้องถิ่นของ จังหวัดสตูล 6.2)กิจกรรมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6.3)กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน	110,000 39,600 95,200		110,000 39,600 -
7	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรกรจังหวัดสตูล 7.1)กิจกรรมโซนนิ่งยางพารา 7.2)กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ในสวนยางพาราด้วยการเลี้ยงสัตว์และ ปลูกไม้ยืนต้นร่วมยาง 7.3)กิจกรรมโซนนิ่งปาล์มน้ำมัน 7.4)กิจกรรมส่งเสริมการปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่หัวไร่ปลายนาและสวนหลัง บ้าน 7.5)กิจกรรมบริหารจัดการคุณภาพไม้ผล 7.6)กิจกรรมศูนย์รวบรวมผลผลิตผลไม้คุณภาพ	2,857,700 944,000 112,100 460,500 283,000 545,400 512,700	สนง.เกษตร จ.สตูล	978,010 - 107,400 แล้วเสร็จ 100% (เงินเหลือจ่าย 47,000) - 283,000 545,400 40,300
8	โครงการปลูกจิตสำนึกรักษ์เกษตรกรเรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงในโรงเรียนและชุมชน 8.1)กิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์เกษตรกร เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และชุมชน 8.2)กิจกรรมติดตามและประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ	1,595,200 1,538,100 57,100	สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.สตูล	1,196,863 1,452,863 -
9	โครงการอุทยานธรณี(Satun Geopark) สู่อุทยาน ธรณีโลก(Global Geopark) 9.1)รายการค่าจ้างเหมาบริหารประชาสัมพันธ์ 9.2)กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อศึกษาหินสาหร่ายฯ 9.3 กิจกรรมฝึกอบรมสัมมนานามักคุดเทศ และค่ายศูนย์เรียนรู้ 9.4)กิจกรรมค่ายห้องเรียนอุทยานธรณีให้กับเยาวชนในเขตพื้นที่อุทยานธรณี สตูล	4,613,700 613,700 3,000,000 500,000 500,000	สนง. ทรัพยากรฯ, สนจ. สต. ทสจ. ทสจ. ทสจ.	- -ขอตัวเจ้าหน้าที่เพื่อ แต่งตั้งคำสั่ง คณะกรรมการร่าง TOR แล้ว -อนุมัติโครงการแล้ว แต่ไม่ได้ขอ อนุมัติดำเนินการแต่อย่างใด -อนุมัติโครงการแล้ว เสนอขอ อนุมัติดำเนินการ -อนุมัติโครงการแล้ว เสนอขอ อนุมัติดำเนินการ
10	โครงการพัฒนาบุคลากรมีมาตรฐานสากลเพื่อการ ท่องเที่ยวจังหวัดสตูล 10.1)กิจกรรมพัฒนาและสร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างเอกลักษณ์และสร้างการจัดการ ทรัพยากรท่องเที่ยวของท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 10.2)กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว	700,000 350,000 350,000	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล	426,600 350,500 76,100
11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ 11.1) กิจกรรมวิ่งย้อนรอยประวัติศาสตร์เกาะตะรุเตา 11.2) กิจกรรมงานจำปาตะของดีเมืองสตูลและส่งเสริมการปลูกจำปาตะ 11.3) กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด	1,828,600 480,000 552,000 796,600	สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สตูล ท่องเที่ยวฯ อ.ควนโดน สนจ.สต.	1,062,620 480,000 - 582,620 (เงินเหลือจ่ายจาก11.3 213,980)
12	โครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ	997,100	สน ง . ป๋ อ ง กั น แ ล ะ	863,789

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ผลเบิกจ่าย(บาท)
	สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 12.1)กิจกรรมฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งพร้อมรับมือภัยพิบัติ 12.2)กิจกรรมฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น	671,900 325,200	บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสตูล	595,199 268,590 (เงินเหลือจ่ายจากกิจกรรม 12.2 56,610.-)
13	โครงการเสปียงสัตว์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ตอนล่าง 13) งบดำเนินงาน 1,815,000 บาท	1,815,000	ศูนย์วิจัยและพัฒนา อาหารสัตว์สตูล	-
14	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ	8,000,000	สำนักงานจังหวัด	4,146,469.45
